

Утверждаю:  
Директор ООО «Петрострой»  
Шиповалов К.А.  
«\_\_\_» 2018г.



АКТ ОСЕННЕГО ОСМОТРА  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

«02» октября 2018г.

Адрес: г.Петров Вал проспект Пионеров д.16  
(полный адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации:  
Инженер-техник Ветров Д.С.  
(должность) (фамилия, инициалы)  
Мастер СМР Юрков А.Г.  
(должность) (фамилия, инициалы)  
Мастер СТСиО Мурzin А.А.  
(должность) (фамилия, инициалы)

Представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

Старшая по дому Головченко Галина Семеновна  
(должность) (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома.

Год ввода дома в эксплуатацию: 1978  
Материал стен: кирпич  
Вид и тип кровли: мягкая  
Число этажей: 5  
Количество подъездов: 4  
Количество квартир: 60  
Общая полезная площадь дома: 3586,6 кв.м  
Общий объем дома: 11112 куб.м  
Площадь подвала (технического подвала/ технического подполья): 826,2 кв.м  
Площадь чердака (технического чердака): отсутствует кв.м  
Наличие цокольного этажа: отсутствует  
Общий физический износ многоквартирного дома: -- %  
Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 96,1 кв.м.

## 2. Результаты осмотра.

№ п/п	Элементы	Единица измерения	Кол- во	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Вывод при осмотре	
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>Выше отметки чердачного перекрытия</b>						
1	Кровля					
	кровельное покрытие	кв.м.	826	мягкая, биполь	30м2. в неудовл. состоянии.	
	свесы	пог.м.	70	ж/бетон по периметру крыши со стороны подъездов	дефектов нет	
	желоба	пог.м.	---	---	---	
	защитные ограждения	пог.м.	---	---	---	
	Крыша					
	стропильная система	кв.м	---	---	---	
	мауэрлат	пог.м.	---	---	---	
	выходы на чердак	шт.	1	металл. крышка, дверь дерев., кирпич.	дефектов нет	
	чердачные продухи	кв.м.	---	---	---	
2	вентиляционные каналы и дымоходы	шт.	12	огнеупорный кирпич, прямоугольный формы.	в удовл. состоянии	
	наружный водосток	пог.м.	---	---	---	
	<b>Наружные конструкции и оборудование</b>					
	<b>Фундаменты</b>					
	цоколь	кв.м.	131,2	бетон, по периметру дома	41м2 в неудовл. состоянии.	
	отмостка	кв.м.	154	бетон, по периметру дома	52м2 в неудовл. состоянии	
	приямки	шт.	---	---	---	
	крыльца	шт.	4	бетон.	3,4 подъезд в неудовл. состоянии	
	наружные стены	куб.м.	2100	Основание кирпич, пеноблок	в удовл. состоянии	
	фасад	кв.м.	4200	пеноблок.,	в удовл. состоянии	
	плиты балконов и лоджий	шт.	57	20 балконов 37 лоджий. ж/бетон основание.	в удовл. состоянии	
	подъездные козырьки	шт.	4	ж/б плиты, обшиты металло профиль	в удовл. состоянии	

	межпанельные швы	ПОГ.М.	---	----	----	
	пожарные лестницы	шт.	---	----	----	
	эркеры	КВ.М.	---	----	----	
	<b>Проемы</b>					
	дверные заполнения	шт.	8	Внутри подъезда: 4 дерев. Входные: 3 металл. дерев. Служебные: 3 дерев.	служеб. в неудовл. состоянии	
	оконные заполнения	шт.	16	дерев, остекленные. двухсторон..исполнения	в удовл. состоянии	
	подвальные окна	шт.	13	продухи закрытые (решетки)	10шт. отсутст. решетки	
3	<b>Внутренние конструкции и оборудование</b>					
	<b>Перекрытия</b>					
	междуэтажные	КВ.М.	3304	ж/бетонные плиты	дефектов нет	
	подвальные	КВ.М.	826	ж/бетонные плиты	дефектов нет	
	чердачные	КВ.М.	---	---	-	
	Внутренние стены	КВ.М.	408	кирпич, штукатурка, крашенные стены.	отслоение краски, трещины.	
	Лестницы	КВ.М.	348	бетон	дефектов нет	
	Тамбурные	шт.	4	ж/бетон	дефектов нет	
	Внутренний водосток	ПОГ.М.	---	---	---	
4	<b>Центральное отопление</b>					
	отопительные приборы мест общего пользования	шт.	4	металл, регисторы.	дефектов нет	
	центральное отопление	ПОГ. М	1350	стальные, полипропилен, d от 20-110мм.	140м. в неудовл. состоянии.	
	задвижки	шт.	2	Затворы чугунные.	в удовл. состоянии	
	прочая запорная арматура	шт.	112	краны:бронза	в удовл. состоянии	
	теплоизоляция трубопроводов	ПОГ. М	---	---	---	
	общедомовые приборы учета	шт.	---	---	---	

	Горячее водоснабжение		отсутствует		
5	горизонтальные трубопроводы	пог. м	---	---	---
	вертикальные трубопроводы	пог. м	---	---	---
	задвижки	шт.	---	---	---
	прочая запорная арматура	шт.	---	---	---
	общедомовые приборы учета	шт.	---	---	---
<b>Холодное водоснабжение</b>					
6	водоснабжение	пог. м	310	стальные, полипропилен d от 25мм до 70 мм	в удовл. состоянии
	Задвижки	шт.	1	затворы: чугун	дефектов нет
	прочая запорная арматура	шт.	17	краны: чугун, бронза	дефектов нет
	общедомовые приборы учета	шт.	---	---	---
<b>Система водоотведения (канализация)</b>					
7	канализация внутридомовая	пог. м	310	трубопровод ПВХ, чугун, d от 50 до 110 мм	в удовл. состоянии
	канализация дворовая до колодца	пог. м	12	трубопровод ПВХ, чугун, d 110 мм	в удовл. состоянии
	ливневая канализация	пог.м.	---	---	---
<b>Электрооборудование</b>					
8	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЦВУ)	шт.	1	вводно-распределительное устройство (ВРУ-0,4кВ) рубильник, предохранители.	дефектов нет пыль, паутина, необходима ревизия.
	щит распределительный этажный	шт.	20	Учетно - групповой. Автоматические выключатели, клеммники, эл.кабели, рубильник	дефектов нет, пыль, необходима ревизия
	светильники	шт.	23	плафоны	дефектов нет
	выключатели	шт.	12	наружного исполнения, клавишные.	дефектов нет

розетки	шт.	---	---	---	---
общедомовые приборы учета	шт.	1	Эл.счетчик.	---	На балансе эл.сетей.

**3. Иные мероприятия по оценке технического состояния, в том числе требующие привлечения специализированных организаций.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей	---	---	1 раз в три года
2	Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов	25.05.2018	Проверка ВДПО Акт №006823 от 25.05.2018г.	3раза в год.
3	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	26.06.2018	Акт готовности системы отопления 2018-2019гг.	1раз в год

**Вывод и предложения:**

На основании результатов осмотра комиссия отмечает, что жилой дом находится:

в удовлетворительном состоянии необходимо провести косметический ремонт цоколя 40м2, отмостки 50м2, внутренних стен подъездов, служебных дверей, ревизию вводно-распределительного устройства, этажных распределительных щитов.

**Старшая по дому**

(должность)

**Мастер СМР**

(должность)

**Мастер СТСиО**

(должность)

**Инженер-техник**

(должность)

**Главный инженер**

(должность)

*Голуб*

(подпись)

**Головченко Г. С.**

(фамилия, инициалы)

**Юрков А.Г.**

(фамилия, инициалы)

**Мурзин А.А.**

(фамилия, инициалы)

**Ветров Д.С.**

(фамилия, инициалы)

**Тесля А.И.**

(фамилия, инициалы)